



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ACTA DE FINIQUITO

I. DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	TEPECHI/21/18/DES
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA	ING. MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCIÓN O ENTIDAD ENCARGADA DE LA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. SAN FRANCISCO DE ÁSIS
DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS	EN LA AV. SAN FRANCISCO DE ÁSIS AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLÁN, ZAC.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTIENEN REGAN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE ÁSIS, CONSISTIENDO EN 165 ML POR 8 M DE ANCHO, DANDO UN TOTAL DE 1,320 M2, ADEMAS, LA CONSTRUCCIÓN DE 80 ML DE RED DE ALCANTARILLADO.

III. ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUNDAMENTO LEGAL	CAPITULO III, ARTICULO 41,42,43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NUMERO DE LICITACIÓN	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	25/10/2021
FECHA CONTRATO ORIGINAL	25/10/2021
FECHA DE INICIO:	25/10/2021
FECHA REAL DE INICIO	27/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	17/12/2021
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	15/12/2021

**“OPERADO”**

**FISM**

IV. DE LAS GARANTIAS

ORDEN NUM.	IMPORTE	DE FECHA	BANCO	CONCEPTO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
				ANTICIPO	ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE HAYA AMORTIZADO EL ANTICIPO EN SU TOTALIDAD	NO HUBO ANTICIPO
2609163	100,805.66	25/10/2021	SOFIMEX	CUMPLIMIENTO	TIEMPO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
2609163	100,805.66	25/10/2021	SOFIMEX	VICIOS OCULTOS	TIENE UNA DURACIÓN DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA	

MONTO DEL CONTRATO **\$1,008,056.62**

MONTO DEL 1er COVENIO  
MONTO DEL 2do CONVENIO

**TOTAL \$1,008,056.62**

1er ANTICIPO  2do ANTICIPO



*[Firma manuscrita]*



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO



ACTA DE FINIQUITO

V. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL		IMPORTE AMPLIACIONES		IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
\$ 1,008,056.62		\$ -		\$ 1,008,056.62			
NUM. DE EST.	FECHA	PERIODO		IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES 0.5% SHCP	OTRAS DEDUCCIONES	ANT. AMORT.
		DE	A				
1	11/11/2021	27/10/2021	11/11/2021	\$106,511.20			
2	26/11/2021	12/11/2021	26/11/2021	\$154,088.23			
3	08/12/2021	27/11/2021	08/12/2021	\$357,014.59			
4	14/12/2021	09/12/2021	14/12/2021	\$357,014.59			
5	16/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	\$33,428.01			
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,008,056.62</b>			
SALDO POR CANCELAR				\$0.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0.00

VI. DE LAS SANCIONES

CAUSA	NO EXISTEN	IMPORTE

VII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBO LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA CON MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN QUE EL CONTRATISTA HUBIERA INFRINGIDO.

OPERADO

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA RECLAMACIÓN, DÁNDOSE POR SATISFECHO DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS A QUE TUVO DERECHO, POR LO QUE RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE Y EN CUALQUIER MATERIA NO RESERVÁNDOSE ACCIÓN NI DERECHO DE RECLAMACIÓN ALGUNA, PRESENTE O FUTURA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REPRESENTEN SU INTERÉS, POR LO QUE SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

FISM

VIII. FECHA, HORA, LUGAR, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.

28/12/2021

EN TEPECHITLAN, ZAC.

DRA. ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



POR EL CONTRATISTA

ING. MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA

ING. LIZETH CORREA TALAMANTES  
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

