

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S	
	409001	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA CANADA 511 - FONDO III - 2023	La Cañada	21.701387 -103.410957	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	100%	100%	Administración directa
	409002	BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.670786 -103.327905	\$136,694.40	\$0.00	\$136,694.40	\$0.00	\$136,694.40	100%	100%	Administración directa
	409003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN PEDRO - CERRO CHINO 511 - FONDO III - 2023	San Pedro Ocotlán	21.568662 -103.293208	\$740,221.68	\$73,312.00	\$740,221.68	\$73,312.00	\$740,221.66	100%	90%	Administración directa
	409004	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2023	San Pedro Ocotlán	21.532886 -103.309572	\$808,108.88	\$256,816.02	\$808,108.88	\$256,816.02	\$808,108.88	100%	90%	Administración directa
	409005	REHABILITACION DE CAMINO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN A LOS ANGELITOS TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Excané	21.655612 -103.355338	\$7,904.00	\$0.00	\$7,904.00	\$0.00	\$7,904.00	100%	100%	Administración directa
230F45016	409006	PAVIMENTACION Y HUELLA ECOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE TALESTEPIA, TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Talestepeia	21.702818 -103.313070	\$522,461.68	\$303,195.00	\$522,461.68	\$303,195.00	\$522,461.68	100%	100%	Contrato
					\$2,225,598.64	\$633,323.02	\$2,225,598.64	\$633,323.02	\$2,225,598.64			

DRA. EN EDU. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOAQUÍN PARRA MARÍN
SINDICO MUNICIPAL



ING. LIZETH SORREJA TALAMANTES
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

