

DETALLE_PRO CICLO	DETALLE_PRO TRIMESTRE	DETALLE_PRO FOLIO	DETALLE_PRO CATEGORIA	DETALLE_PRO MONTO_GLOI	DETALLE_PRO FUENTES_FIN	DETALLE_PRO NOMBRE
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	136694.4	{ff1: {ciclo_rec	BACHEO EN V.
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	340698.88	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	596884.96	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	522461.68	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	869514.24	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	736862.29	{ff1: {ciclo_rec	ADQUISICION
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	67567.01	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	1609272.57	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	30000	{ff1: {ciclo_rec	COLOCACIÓN
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	740507.04	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2023	4	ZAC23030224	Proyecto de ir	4727589	{ff1: {ciclo_rec	REHABILITACI
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	21312	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	407351.23	{ff1: {ciclo_rec	REHABILITACI
2023	4	ZAC23040228	Proyecto de ir	943409.62	{ff1: {ciclo_rec	REHABILITACI
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	93200	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIC
2023	4	ZAC23040231	Proyecto de ir	64706.4	{ff1: {ciclo_rec	OBRAS DE DRI
2023	4	ZAC23040227	Proyecto de ir	179137.45	{ff1: {ciclo_rec	AMPLIACION I

Preliminar

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
	32 Zacatecas	45

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar	
Tepechitlán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
Municipio de Tepechitlán	265169	S
Municipio de Tepechitlán	265941	S
Municipio de Tepechitlán	262566	S
Municipio de Tepechitlán	267402	S
Municipio de Tepechitlán	415897	S
Municipio de Tepechitlán	424344	S
Municipio de Tepechitlán	415635	S
Municipio de Tepechitlán	420893	S
Municipio de Tepechitlán	421233	S
Municipio de Tepechitlán	412607	S
Secretaría del Agua y Medio An	149748	S
Municipio de Tepechitlán	258079	S
Municipio de Tepechitlán	261532	S
Municipio de Tepechitlán	273784	S
Municipio de Tepechitlán	414161	S
Municipio de Tepechitlán	421319	S
Municipio de Tepechitlán	138781	S

Preliminar

DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
15	15		{meta1: {unidad_medida:N
6	10		{meta1: {unidad_medida:N
40	45		{meta1: {unidad_medida:N
6	4		{meta1: {unidad_medida:N
50	50		{meta1: {unidad_medida:N
20	20		{meta1: {unidad_medida:N
15	10		{meta1: {unidad_medida:N
100	100		{meta1: {unidad_medida:N
10	10		{meta1: {unidad_medida:N
50	50		{meta1: {unidad_medida:N
55	54		{meta1: {unidad_medida:N
7	8		{meta1: {unidad_medida:N
7	8		{meta1: {unidad_medida:N
7	7		{meta1: {unidad_medida:C
25	25		{meta1: {unidad_medida:P
30	30		{meta1: {unidad_medida:P
5	5		{meta1: {unidad_medida:P

Preliminar

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO
1	{geo1: {cve_municipio:	21-08-2023	21-09-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	20-07-2023	20-08-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	21-08-2023	06-10-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	28-09-2023	11-11-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	18-09-2023	17-11-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	01-12-2023	22-12-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	28-06-2023	05-09-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	17-11-2023	08-12-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	01-12-2023	22-12-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	18-09-2023	18-10-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	18-04-2023	18-10-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	20-07-2023	26-07-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	29-07-2023	01-09-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	09-10-2023	11-11-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	31-08-2023	15-11-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	18-09-2023	18-10-2023
1	{geo1: {cve_municipio:	28-06-2023	28-07-2023

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO
136694.4	136694.4	136694.4	136694.4
340698.88	340698.88	340698.88	340698.88
596884.96	596884.96	596884.96	596884.96
522461.68	522461.68	522461.68	522461.68
808394.24	808394.24	808394.24	808394.24
850155.13	850155.13	850155.13	850155.13
67567.01	67567.01	67567.01	67567.01
1528560.19	1528560.19	1528560.19	1528560.19
30000	30000	30000	30000
740507.04	740507.04	740507.04	740507.04
4727589	4727589	4727589	4727589
21312	21312	21312	21312
407351.23	407351.23	407351.23	407351.23
943409.62	943409.62	943409.62	943409.62
93200	93200	93200	93200
64706.4	64706.4	64706.4	64706.4
179137.45	179137.45	179137.45	179137.45

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCI CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS
136694.4	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2281297/proyecto_IN			En Ejecución
340698.88	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2281447/proyecto_PF			En Ejecución
596884.96	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2280719/proyecto_FII			En Ejecución
522461.68	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2281717/proyecto_PF			En Ejecución
808394.24	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2315357/proyecto_IN			En Ejecución
850155.13	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2317404/proyecto_IN			Cancelado
67567.01	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2315302/proyecto_IN			En Ejecución
1528560.19	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2316616/proyecto_PF			En Ejecución
30000	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2316731/proyecto_IN			En Ejecución
740507.04	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2314496/proyecto_FII			En Ejecución
4727589	Sin contratos nuev {meta1: {unidadmedid: {2247618/proyecto_FII			En Ejecución
21312	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2280068/proyecto_IN			En Ejecución
407351.23	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2280586/proyecto_IN			En Ejecución
943409.62	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2282858/proyecto_FII			En Ejecución
93200	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2314921/proyecto_PF			En Ejecución
64706.4	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2316759/proyecto_PF			En Ejecución
179137.45	{ctto1: {tipoobra: {meta1: {unidadmedid: {2274332/proyecto_PF			En Ejecución

Preliminar

FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Cancelación v. {obs1: {observación:EL PROYECTO S		Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar